

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15.1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör _____

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201705116

Org.nummer _____

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag _____

Objekt Västa Vittusgatan 14

Beställare _____

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-07-01 till 2019-10-01

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kiilto Kerasafe, Kiilto K-System Systembenämning Kiilto Kerasafe + Folie, Kiilto K-System

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kiilto Kerasafe, Kiilto K-System Systembenämning Kiilto Kerasafe + Folie

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kiilto Kerasafe, Kiilto K-System Systembenämning Kiilto Kerasafe + Folie, Kiilto K-System

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Radiatorrör kommer upp ur golv. Varm och kallvattenrör monterat med väggbricka. Avvikelse rapport bifogad i samband med kvalitetsdokument

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet _____

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare _____



Ort och datum Karlskrona 2019-12-17

Namnteckning _____

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

Avvikelse rapport

Nr:

Objekt Västra vittusgatan 14

Projekt nr _____

Beställare _____

Entreprenör _____

Datum 20191217

Beskrivning av avvikelse:

1. Radiatorrör kommer upp ur golvet,
2. Varm och kallvattenrör i vägg monterat med väggbricka som ej gick ta bort.

Åtgärd:

1. Rören är fixerade i betongplatta, tätstaktat med 2komponent
Innebär ingen vattenskaderisk, (montera flänsen Element är möjligt)
2. Tätstaktats med 2komponent, silikon
Innebär ingen vattenskaderisk

Rapport lämnad till _____

Ort och datum 20191217

Godkännes beställare _____

Godkännes entreprenör _____

Namnunderskrift _____

Namnunderskrift _____

