

Egenkontroll - Checklista

Kunduppgifter

Namn	Björn Askenhed
Adress	Danseredsäng 2 42491 Olofstorp

1. Egenkontroll under montage

Rad	Benämning	Kontrollerad
1.1	Renhållning	OK
1.2	Mekanisk åverkan	OK
1.3	Brandtätningar	Ej Aktuell
1.4	Omgivningstemperatur	OK
1.5	Kabelstegar	Ej Aktuell
1.6	Okulärkontroll anslutningar	OK
1.7	Övrigt	Ej Aktuell

2. Kontroll före idrifttagning

Rad	Benämning	Kontrollerad
2.1	Renhållning	OK
2.2	Renhållning (Verktyg bortplockade etc.)	OK
2.3	Kablars & anläggningsdelars isolation	OK
2.4	Skyddsledares kontinuitet	OK
2.5	Märkning	OK
2.6	Ledningars & skyddsapparaters överensstämmande med dimensionering	OK
2.7	Beröringsskydd	OK
2.8	Montage enligt tillverkarens anvisning	OK

3. Kontroll efter spänningssättning

Rad	Benämning	Kontrollerad
3.1	Fasföljd	OK
3.2	Spänningsnivå	OK
3.3	Funktion (Jordfelsbrytare m.m.)	OK

Bilaga: Isolationsmätning (Starkström)

Kontroll mot PE

Rad	Anläggningsdel	Mätsp. (V)	N+L1+L2+L3 (MΩ)	Notering
1	Central i bostadshus JFB 1	500	1000	OK
2	Central i bostadshus JFB 2	500	350	OK

Bilaga: Kontinuitetsmätning (Skyddsledare)

Rad	Anläggningsdel	Kontinuitet (Ω)	Notering
1	Central i boningshus	Ja (0.56)	Högst uppmätta värde (OK)

Bilaga: Jordfelsbryartest

Rad	Anläggningsdel	Inom (mA)	1x Inom (ms)	Ramp (mA)	Notering
1	JFB 1	30	37.9	27	OK
2	JFB 2	30	19.8	24	OK
3	PSA 1	30	29.8	22.5	OK
4	PSA 2	30	20.1	22.5	OK

Bilaga: Funktion- och Spänningsprovning

Rad	Anläggningsdel	Spänning	Fasföljd	Funktion	Notering
1	Central boningshus	OK	OK	OK	