

Offert

Fares Altayy
Sigtuna

Datum 2024-08-06
Offert 23335
Objekt Nybyggnad av villa, Sigtuna Älvan 9
Er ref. Fares Altayy
Vår ref. Johan Kettil

Tranemo Prefab AB tackar för Er förfrågan och lämnar härmed följande pris och villkor:

Vårt pris är ca. 4 000 000 kr inkl. moms.

I priset ingår **tillverkning, tillverkningsritningar, frakt och montage** av betongelement till ovanstående objekt enligt nedan och bifogad skiss och spec;

Mängdförteckning

Huvudbyggnad: 2 400 000 kr

Sandwichvägg Tj:400 mm (130+200+70)	16 st	414 m ²
V150 innerälv i källaren	2 st	18 m ²
RDF230 med inguten badrumsgroda	12 st	240 m ²
Balkonger 200-160 mm	4 st	51 m ²

Gästhuset: 750 000 kr

Sandwichvägg Tj:400 mm (130+200+70)	10 st	148 m ²
RD250	4 st	67 m ²

Pool: 200 000 kr

V200 poolväggar	4 st
-----------------	------

Betongsteg längs kortsida

Trappor utvändigt: 350 000 kr

Trappor grå färdig yta, ej montage.	4 st
-------------------------------------	------

Trappor invändigt: 250 000 kr

Trappor grå färdig yta	2 st
------------------------	------

Fogning: 50 000 kr

Utvändig mjukfogning i stående och liggande skavar mellan betongväggar.

Ev. invändig mjukfogning i takvinklar och mellan rdf/rd-plattor.

Erfoderliga underlag till oss gällande K-, A, mark och installationer senast 10 veckor före leverans.

Ev ingjuten el tillkommer med 400 kr/dosa. VP 16 mm slang. 50 st medräknade i priset.

Montage av ovan betongelement vid ett tillfälle ingår.

Fogning (utvändigt och invändigt) ingår ej.

Beskrivning

Utföres i grå betong, C32/40. Rollad utsida och slät insida.

Toleranser enligt *Toleranser för betong 2020*, utgiven av Svensk Betong. Toleransklass B.

Isolering 200 mm C80: U-värde= 0,15 (exkl. förstärkningar).

Leveransvillkor:

Transport till arbetsplatsen där montage ingår på av kunden förberedd bottenplatta.

Kunden fortsätter med takstolar, fönster och övriga byggnadsarbeten efter ovan mängdade

betongelement är monterade. Montaget förutsätter körbar BK1 väg fram till och in på arbetsplatsen längs ena långsidan av byggnaden för lastbil med släp (last 40 ton). Uppställningsplats för mobilkran på en sida för 150-tons mobilkran. Tillgång till el och vatten och personalbod. Ev. kvarstående stämp betalar kunden hyra för från dagen efter montage och plockar ner och skickar tillbaka. **OBS!! Montage ingår ej i vår ISO-certifiering.**

Offertunderlag: Mail med enkla ritningar 240618

Betalningsvillkor: 30% vid order, 60 % vid leverans, 10% efter färdig entreprenad alt.bankgaranti.

Leveranstid: Tidigast november 2024 (Med reservation mellanförsäljning)

Leveransbestämmelser: ABM 07, ABU-07

Giltighetstid: offerten gäller 30 dagar

Med vänlig hälsning
Tranemo Prefab AB

Johan Kettil