

Offert

OFFERT

Giltig 30 dagar från offertdatum

ENTREPRENÖR

Firma	BOHLINS BMM AB
Vår referens	Ulf Björk
Mobil	+46 (0)766 111 560
Telefon	+46 (0)929 - 211 46
Växel	+46 (0)929 - 120 10

BESTÄLLARE

Namn	Daniel Grandin
Namn	
Adress	
Postadress	Landvetter
Telefon	
E-post	daniel.grandin88@gmail.com

Benämning	Summa inkl. moms
Övervakning Smålandsvillan Kalmar	
Komplett paket övervakning enligt bifogad paket info	670 000 kr
Tillval och ändringar	
Avdrag för att isolering är utförd sen tidigare tak, gavlar & ventilatoion är dragen. -	155 000 kr
Takkupa finns	12 000 kr
Planlösning 3 sov, allrum,bad/Wc & klk.	60 000 kr
Golvmatte & våtrumsskivor i bad/wc.	24 000 kr
Extra nätverksutag i Komplett paketet (2 000 kr)	
Extra tak spottar i Komplett paketet (2 000 kr)	
Extra lamputag i Komplett paketet (2 000 kr)	
Extra elutag i Komplett paketet (2 000 kr)	
Extra dimmers i Komplett paketet (2 000 kr)	
Summa	611 000 kr
Varav moms	122 200 kr
SUMMA TOTALT	611 000 kr
Möjligt ROTavdrag	
SUMMA efter ROT	611 000 kr