

# INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Christina 2,**  
Adress: **Stora Norregatan 8F, Ystad**  
Byggnad: **Brf Christina**

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
10A-FF1	Lägenhet 10	G	2017-06-01	2023-06-01
10B-FF1	Lägenhet 11	G	2017-06-01	2023-06-01
10C-FF1	Lägenhet 12	G	2017-06-01	2023-06-01
10D-FF1	Lägenhet 13	G	2017-06-01	2023-06-01
FF1	Lägenheter 8A-8I	G	2017-06-01	2023-06-01

Kontrollant: **Anders Bylund**  
Behörighet: **Riks K, 5259, Swedcert AB**  
Företag: **Secon AB**  
Adress: **Svenshögsvägen 6B**  
Ort: **232 38 Arlöv**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

\*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

**SECON**  
SVENSK ENERGI CONSULT AB

  
Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall  
byggnadens ägare anslå intyget på  
väl synlig plats i byggnaden.

Referens nr:.....	<b>FunkiS A</b>
Plats för stämpel	

**Fastigheten**

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Christina 2 /	Byggnadens adress Stora Norregatan 8F	Postnr 271 35	Ort Ystad
Byggnadsägare Brf Christina	Postadress Stora Norregatan 8F	Postnr 271 35	Ort Ystad
Faktureringsadress Brf Christina	Postadress Stora Norregatan 8F	Postnr 271 35	Ort Ystad
Fastighetsansvarig/Förvaltare Brf Christina	Telefonnummer	Fax	e-post
Driftansvar Brf Christina	Telefonnummer	Fax	e-post
Kommun Ystad kommun	Postadress Nya Rådhuset	Postnr 271 80	Ort YSTAD
Internt byggnadsnamn Brf Christina	Internt nummer	Verksamhet Lägenheter	Bruksarea Antal lägenheter 13

**Besiktningssman**

Sakkunnig Anders Bylund	Företag Secon AB	Adress Svenshögsvägen 6B	Postnr 232 38	Ort Arlöv
Telefon 040-435320	Fax	e-post bylund@secon.se	FunkiS medlnr 4841	Underskrift
Behörighet Riks K	Certifikatnr 5259	Cert-org Swedcert AB	Giltighetstid 20190224	Underskriftsdatum 2017-06-02

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

**Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)**

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					Besiktningssresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktningssintervall	Besiktning	Besiktningssresultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
10A-FF1	6 år	2017-06-01	G		2023-06-01		SBN 80
10B-FF1	6 år	2017-06-01	G		2023-06-01		SBN 80
10C-FF1	6 år	2017-06-01	G		2023-06-01		SBN 80
10D-FF1	6 år	2017-06-01	G		2023-06-01		SBN 80
FF1	6 år	2017-06-01	G		2023-06-01		SBN 80

**Allmänna omdöme, Kommentarer**

--



Lgh	Rum	Don	Q proj	Uppmätt	Inställ	Inställ / Anmärkning
1 / 8A	Kök	VEF	15	18		
	Dusch		15	15		
	Tvätt		10	7		
2 / 8B	Kök		15	15		
	Wc		10	10		
	Bad		15	15		
	Klk		3	3		
	Tvätt		10	9		
3 / 8C	Kök		15	13		
	Wc		10	10		
	Dusch		15	15		
	Tvätt		10	14		2*Klkb
4 / 8D	Kök		10/30	10/35	8/inget	70/40 Pa
	Wc		10	10		
	Klk		3	5		
	Bad		15	16		
	Klk		3	3		
5 / 8E	Kök		10/30	13/35	12/inget	70/40 Pa
	Wc-Tvätt		15	15		
	Bad		15	16		
	Klk		3	4		
6 / 8F	Kök		10/30	11/38	3,5/A5	Exhausto kåpa
	Bad		15	16		
	Wc-Tvätt		15	15		
	Klk		3	4		
7 / 8G	Kök		15	16		
	Bad		15	16		
	Wc-Tvätt		15	15		
	Klk		3	4		
8 / 8H	Kök		15	19		
	Bad		15	15		
	Wc-Tvätt		15	14		
	Klk		3	4		
9 / 8I	Kök		10/30		50 Pa	Sv. Fläkt CPAD Orginal
	Bad		15	15		
	Wc-Tvätt		15	15		
	Klk		3	4		
Summa						

