



Bodens kommun


Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

Utförandeintyg avlopp

Datum

2019-11-19

Sida
1(3)



Skickas till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Fastighetsbeteckning 1081 Vibbryn	Diarienummer
Datum då anläggningen färdigställdes 191031	Datum för beslut om tillstånd/anmälan
Avsteg har gjorts från beslutet <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet	

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input checked="" type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökanden	Entreprenör SKKAB
Kontaktperson, namn och telefonnummer Jörgen Brannvall 070 355 99 32	

Checklista

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll	Sign	Anmärkning
Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		

Drift och underhåll

	Kontroll	Sign	Anmärkning
Serviceavtal finns för avloppsanordningen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	JS	
Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för slamavskiljare och markbädd

Observera!

Kontrollpunkter som är markerade med en kamera (📷) ska fotodokumenteras. Bilderna ska bifogas till utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive kontrollpunkt uppfyllts. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av dokumentet.

Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att utförandet av avloppsanordningen underkänns.

När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas på schaktbotten och stå kvar under tiden de olika lagrena i markbädden byggs upp. Varje nytt lager ska fotograferas.

Kontrollpunkter för slamavskiljare och fördelningsbrunn	Kontroll		Sign	Anmärkning
📷 Slamavskiljare är försedd med T-rör	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	JK	
📷 Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren har packats	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Slamavskiljaren har förankrats enligt tillverkarens anvisningar	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Fördelningsbrunn har justerats för jämnt fördelat flöde till spridningsledningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		Föras rite


Kontrollpunkter för markbädd	Kontroll		Sign	Anmärkning
📷 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt ritning (bild med nivåstång)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Markbädden är utförd med tätskikt (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej		Ej nödvändigt
📷 Dräneringslagret är anlagt med rätt tjocklek. (bild med nivåstång)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjocklek ≥ 80 cm (bild med nivåstång)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		enl tillverkar.
📷 Spridningslager är anlagt i rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		enl tillverkar
Spridningsledningar är lagda med lutning 5-10 %	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Dräneringsledningarna är anslutna till provtagningsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Spridnings- och dräneringsledningar är försedda med avluftningsrör	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Fiberduk är lagd ovan spridningslagret	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Återfyllnaden är minst 40 cm	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Grundvattenrör är installerat intill markbädden	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för efterbehandling

	Kontroll		Sign	Anmärkning
☺ Schaktbotten är förlagd på rätt nivå (bild med nivåstång)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☺ Spridningslager/grusbädd är anlagt med rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☺ Utsläppspunkten är anlagd enligt tillståndet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Namnunderskrift



Namnförtydligande

