



Kontaktuppgifter

Beställare:

Elms Byggnadsfirma AB

Stefan Bengtsson

Box 49

68322 Hagfors

070- 681 64 49

stefan.bengtsson@elms.se

Entreprenör:

Nilssons Måleri AB, K

Auktorisationsnr: 1332

Kontaktperson:

Stefan Bengtsson

070- 681 64 49

stefan.bengtsson@elms.se

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

branäs lassiebyn 14 , h22-240

gondolvägen lassiebyn 14, syslebäck

Skapad datum:

2023-12-04

Typ av projekt:

Renovering

Våtrumsanmälan ID:

278614

Anmälan avser antal våtrum:

1

Preliminärt startdatum:

2022-12-06

Kontroll

Kontrolldatum:

2023-12-04

Kontrollen avser rum:

badrum

Kontroll utförd av:

Stefan Andersson

Kontrollens ID:

24/137400 (ersätter 24/69132)

Kontrollen avser:

Golv och vägg

Dokument skickat till:

stefan.bengtsson@elms.se

VVS-arbeten utförda av Säker

Vattenauktoriserat VVS-företag :

Ja

Installationen har avvikelser enligt GVK:s branschregler



Golv

Golvbrunn

- Inte förankrad
- Inte i nivå med tätskiktsanslutning
- Inte enligt krav i SS-EN 1253/äldre än 1990
- Avstånd från vägg mindre än 200 mm
- Inte i våg

Väggnära golvbrunn

- Kombination med tätskikt inte godkänd

Fall mot golvbrunn

- Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch ej inom 7 – 20 mm/m*
- Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg över 40 mm/m**
- Fall mot golvbrunn på övriga golvyta ej inom 2 – 10 mm/m

Rör genomföring golv

Bad/duschrum, tvättstuga, apparatrum, WC*

- Inte fixerade
- Rörkoppling finns
- Avstånd från vägg mindre än 60 mm
- Rör sticker upp mindre än 40 mm eller mer än 60 mm
- Avstånd mellan rör är mindre än 100 mm
- Rör genomföring finns i plats för bad eller dusch
- Avstånd mot golvbrunn mindre än 500 mm (plast) eller 200 mm (tätskiktsfolie eller vätskebaserat)
- Rör genomföring till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare utfört utan genomföringshylsa*
- Tappvatten och/eller värmerör/radiatorrör med/utan genomföringshylsa*
- Avstånd mellan rör genomföring i WC rum ej enligt GVK*



Underlag golv

- Svikt förekommer
 - Sprickor och porer finns
 - Uppfyller inte tolerans för buktighet
 - Inte rent
-

Samtliga kontrollpunkter beaktade

Övrigt

- Övriga avvikelser golv
-

Noter

*Observera att i toaletterum/wc förekommer andra krav på vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta golvets tätskikt.

**Se Säkra Våtrum 2021:1, 5.8.6 Bedömning av golvets lutning.



Vägg

Rör genomföring vägg

- Inte fixerad
 - Centrumavstånd mellan tappvatten eller värmerör mindre än 60 mm (rör med diameter lika eller mindre än 32 mm)
 - Avstånd mellan tappvatten eller värmerör mindre än 60 mm (rör med diameter större än 32 mm)
 - Rör sticker ut för lite/för mycket (riktvärde 60 mm)
 - Avstånd mot angränsande vägg mindre än 60 mm
 - Inte vinkelräta
-

Övriga genomföringar vägg

- Fördelarskåp/serviceöppning placerat i plats för bad eller dusch
 - Läckageindikering placerat i plats för bad eller dusch
 - Genomföring för ventilation i plats för bad eller dusch
 - Elgenomföring möjliggör ej tät anslutning till väggens tätskikt (Gäller ej strömställare i våtzon 2)
 - Elgenomföring i plats för bad eller dusch ej utfört med fixerat VP rör eller likvärdigt
-

Dörr och fönster

- Tröskel ej monterad
 - Dörrkarm ej monterad
 - Tröskel ej i liv med våtrumsvägg
 - Fönster placerat i plats för bad eller dusch
-

Underlag vägg

- Svikt förekommer
 - Sprickor och porer finns
 - Uppfyller inte toleranser för buktighet
 - Uppfyller inte tolerans för lutning
 - Inte rent
-

Övrigt

- Övriga avvikelser vägg
-