



AVTAL

mellan LisX Berglund o. Martin Furst och Lena o. Gert Ericsson, som denna dag överenskommit att i enlighet med träffat servitutsavtal 1983.06.II med Rune o. Ingvar Andersson, angående borrning av brunn på stamfastigheten Solvik I:4 i Ambjörnarp socken, Tranemo kommun, bekosta, upprätta och underhålla denna pumpstation och att fördela kostnaderna i lika delar vad beträffar den gemensamma anläggningen. Dock skall var och en själv bekosta den del som avser anslutningen till varje fastighet.

Undertecknade ger Lena o. Gert Ericsson tillträde till den elektriska manöverpanelen som är ansluten till ovan nämnda pumpstation.



Bevittnas:

570530-5075
HANS NIKLASSON

Bevittnas:

550830-7880
BEITT LINGREN

1983 BORRBEVIS 1983

över utförd brunnborrning enligt System Avanti

Detta formulär för borrprotokoll tillhandahålls av Sveriges Avanti-borrare förening. Rättigheten att utfärda detta borrbevis tillkommer endast Behörig Avanti-borrare.

Följande borrprotokoll har upprättats:

Fastighetsbeteckning: Solvik 1:4 Församling: Ambjörnarp
 Fastighetens adress: Solvik, Ambjörnarp 514 00 TRANEMO
 Borrhålets plats: Öster om HB
 Ägare/beställare: Gert Eriksson Telefon: 0346-117 37
 Adress: Sågens Väg 19, 311 00 FALKENBERG

Data

- Borrhålets totala djup mätt från orörd marknivå (före ev. grävning) 80 meter
- Borrhålet ☐ utgör ☐ utgör ej fördjupning av tidigare ☐ grävd ☐ borrad brunn
- Uppmätt avstånd från marknivå till fast berg 2 meter
- Jordart/bergart Djup från markytan Jordart/bergart (färg)

från <u>0</u> till <u>1,5</u> m	<u>Pinnmo</u>
från <u>1,5</u> till <u>17</u> m	<u>Rött berg</u>
från <u>17</u> till <u>60</u> m	<u>Svart berg</u>
från <u>60</u> till <u>73</u> m	<u>Grått berg</u>
från <u>73</u> till <u>80</u> m	<u>Svart berg</u>
- Borrhålet har beklänts med stålrör 0 mm
- Borrhålet har beklänts med plaströr 0 116/125 mm
- Borrhålets bottendiameter 109 mm
- Särskild tätning har utförts mellan beklädnadsrör och fast berg genom ☐ cementering
- Uppmätt vattenflöde vid provtagningsstillfälle den 28 / 6 1983 6 000 l/tim
- Vattenflöde efter högtryckspumpning uppmätt den / 1983 / l/tim
- Mätningssätt ☐ Flottörmätning ☒ blåsning 35 min tim
- ☐ provpumpning / tim
- Vid provpumpning sjönk vattenytan (räknat från markytan) från / till / meter
- Stabil vattennivå efter avslutad borrning antal meter under marknivå / meter
- Mätningstidpunkt / dygn / tim efter avslutad borrning

Övriga iakttagelser

Ort KINNA den 5 / 8 1983

Behörig Avanti-borrare

Ev. reklamation mot ovan beskrivet arbete skall göras inom 12 månader från detta borrbevis utfärdande.

Denna handling kan jämpligen förvaras tillsammans med fastighetens övriga värdepappershandlingar.

Sveriges Avanti-borrare förening, 195 00 Märsta, tel. 0760/408 38

**SYSTEM
AVANTI**



Det trygga sättet att skaffa vatten

Markkare