

SSR GODKÄND BESIKTNING STATUS

BESIKTNINGSMOMENT:

1. Brandsäkerhet
2. Funktionsprovning
3. Taksäkerhet
4. Tättetsprovning

EGENSKAPSDOKUMENT RÖKANAL:

Tmax	Maximal rökastemperatur
R1	Tättetklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
XXXX	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (Lux)	Minsta brandskyddsavstånd angivet i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vardagsrum i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

313791 - sida 1 (3)

PROTOKOLL

Besiktningens nummer

313791

Besiktningens datum

2024-12-17

Beställare

FRANZÉN ROLF
KUNGSHAMN HAGLUNDSTORP
3
611 95 NYKÖPING

Besiktningens företag

Sörmlandskustens Sotning &
Ventilation AB
S:t Annegatan 17
611 33 Nyköping

Systemets installationsplats

FRANZÉN ROLF
HAGLUNDSTORP 1
611 95 NYKÖPING

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fritidsboende

Fastighetsadress

HAGLUNDSTORP 1

Beteckning

KUNGSHAMN 1:7

Ägare

FRANZÉN ROLF

Registrationsnummer

57749,3

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Vedspis - Sekundär	Kök	Godkänd
E2	Kakelugn - Sekundär	Vardagsrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Johan Normark

Behörighetsnummer

7827-02

Datum

2024-12-17

Detta protokoll är digitalt signerat

1269595.621055 S:167

K42 2/4

1269595

SSR GODKÄND
**BESIKTNING
STATUS**



313781 - sida 2 (8)

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA			UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Skoglund & Olson No371	TYP	Vedspis - Sekundär	NÖDVÄNDIG
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT		UPPMÄTT
	FÖRBR.LUFT		KANAL	S1.2	
			CE	Nej	
E2	FABRIKAT	Platsbyggd	TYP	Kakelugn - Sekundär	NÖDVÄNDIG
	BRÄNSLE	Ved	EFFEKT		UPPMÄTT
	FÖRBR.LUFT		KANAL	S1.3	
			CE	Nej	

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.2	Rökkanal	Kök		5 m	140 x 140		E1
S1.3	Rökkanal	Vardagsrum		4 m	140 x 270		E2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA			LÄCKAGE		
S1.2	FABRIKAT	Platsbyggd		LÄNGD	5 m	KRAV
	MATERIAL	Tegel		CE	Nej	AVTALSKRAV
	EGENSKAPSDEKLARATION	T600-N1-D-G100				UPPMÄTT
						2,0 l/s m ²
S1.3	FABRIKAT	Platsbyggd		LÄNGD	4 m	KRAV
	MATERIAL	Tegel		CE	Nej	AVTALSKRAV
	EGENSKAPSDEKLARATION	T600-N1-D-G100				UPPMÄTT
						2,0 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Bärfäktsteg		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	3	1009

1269595.621055 S:168

K42 1/4

K42 3/4

1269595

1269595

**SSR GODKÄND
BESIKTNING
STATUS****TEKNISK BESKRIVNING****Besiktningens omfattning**

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Brandsäkerhet	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot praxis	Godkänd
2	Funktionsprovning	Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd	Tryckprov	Inget behov föreligger
3	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd
4	Täthetsprovning	Uppfyllelse av tillämplig täthetsklass enligt SS-EN 1443 eller enligt avtal	Genom läckagemätning	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

På uppdrag av fastighetsägaren har besiktning utförts på röckanal som betjänar vedspis samt på röckanal som betjänar kakelugn. Besiktningen är föranledd av att man vill veta statusen på röckkanalerna. Besiktningen utfördes med hjälp av röktrycksprov då denna metod ansågs lämpligast.

Vid besiktningen framkom det att röckkanalerna är täta utan anmärkningar och därmed godkända att brukas.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad**Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas**

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig