

Elsäkerhetsintyg

Anläggning/Projekt:	Huset	
Adress:	Bredared 401	
Postadress:	52361 Gällstad	
Ev. specifikation av del av anläggning för vilken intyget gäller:		
Huset		

Företag:	Sunne EL & VVS AB	
Adress:	Sörgårdsgatan 4 68635 Sunne	
Telefon:	0725665334	Mobil:
Organisationsnr:	559005-1727	

Försäkran om överensstämmelse

Undertecknad försäkrar härmed att ovan nämnda elinstallation/del av elinstallation är utförd enligt, och överensstämmer med, gällande ELSÄK FS (Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda).

Från elsäkerhetsteknisk synpunkt överensstämmer elinstallationen helt med svensk standard.

☐ Den del av elanläggningen som arbetet omfattar är kontrollerad och provad i överensstämmelse med gällande myndighetsföreskrifter.

Elinstallationen är:


Klar för idrifttagning: ☒

Ej klar för idrifttagning: ☐

Idrifttagen: ☒

☒ Anläggningen är dokumenterad med relationshandlingar

Ovanstående intygas:

02/27
Datum Namn 

Checklista – egenkontroll av mindre elanläggning

Projekt: Bredared 401 52361 Gällstad	
Ansvarig arbetsledare: Peter Jansson	Datum: 20231010
Ledande montör: Peter Jansson	Åtgärdat datum samt signatur: 20240227

[Handwritten signature]

Mom. nr	Benämning	Ingår ej	Anmärkning	Utan anmärkning	Signatur
1.	KABELFÖRLÄGGNING				
1.1	Renhållning	☐	☐	☒	
1.2	Mekanisk åverkan	☐	☐	☒	
1.3	Brandtätningar	☒	☐	☐	
1.4	Omgivningstemperatur	☐	☐	☒	
1.5	Kabelstegar	☒	☐	☐	
1.6	Övrigt	☐	☐	☒	P.J 10/10

2	CENTRALER/APPARATSKÅP				
2.1	Renhållning	☐	☐	☒	
2.2	Kablar	☐	☐	☒	
2.3	Skadade centraler	☒	☐	☐	
2.4	Märkning	☐	☐	☒	
2.5	Säkringar	☐	☐	☒	
2.6	Beröringsskydd	☐	☐	☒	
2.7	Övrigt	☐	☐	☒	P.J 02/27

3.	ANSLUTNA APPARATER				
3.1	Renhållning	☐	☐	☒	
3.2	Kablar	☐	☐	☒	
3.3	Skadade apparater	☒	☐	☐	
3.4	Övrigt	☐	☐	☒	P.J 02/27

4.	TILLFÄLLIGA ELANLÄGGNINGAR				
4.1	Allmänt	☐	☐	☒	
4.2	Anslutningskablar/anslutningsdon	☐	☐	☒	
4.3	Övrigt	☐	☐	☒	P.J 02/27

5.	KONTROLLMÄTNINGAR				
5.1	Skyddsjordning	☐	☐	☒	
5.2	Lika fasföljd	☐	☐	☒	
5.3	Jordfelsbrytare	☐	☐	☒	
5.4	Övrigt	☐	☐	☒	P.J 0227

Mom. Nr.	Anmärkning	Föreslagen åtgärd	Åtgärdat datum + sign.

Protokoll: Kontroll före idrifttagning enligt DEL 6 i SS 436 40 00

Kund	Anders Sandberg	Företag	Sunne EL & VVS AB	Kontroll utförd av:	P.J
Adress	Bredared 401	Adress	Sörgårdsgatan 4	Datum:	20240227
Postadress	52361	Postadress	68635 Sunne	Kontrollinstrument:	Eurotest
Anl./Mätare nr		Organisationsnr	559005-1727	Mätprotokoll utan anm.:	☒

Mätningar i gruppcentral		Inkommande			
Beteckning	Placering	Typ	Säkring	Area	
A1	Tvättstuga	Pex	16	6	
Beskrivning	Ledn.area (mm²)	Säkring/ Dvärgbr.	Kont PE R _{Lo} (Ω)	Isolation R _{iso} (Ω)	Utlösningssvillkor Z (Ω) I _k (A)
Isolationsmätning hela huset				478M	
1-4 Jordfelsbrytare för huset					
5-7 Frånluftsvärmepump	2,5	16	0,03		1,42 231
8-10 Häll	2,5	16	0,08		1,50 213
11 Ugn	2,5	16	0,09		1,51 214
12 TM	1,5	10	0,09		1,75 132
13 TS	1,5	10	0,04		1,74 133
14 Tom					
15 Disk	1,5	10	0,06		1,73 133
16 Kil	1,5	10	0,05		1,71 135
17 Frys	1,5	10	0,10		1,78 129
18 Fläkt+Bänkarmatur	1,5	10	0,07		1,78 129
19 Micro	1,5	10	0,06		1,80 130
20 Golvvärme	1,5	10	0,05		1,81 132
21 Hörbox	1,5	10	0,07		1,7418 133
22 Bel Tvätt	1,5	10	0,16		1,93 119
23 Bel Bad	1,5	10	0,28		2,17 108
24 Bel Entre	1,5	10	0,35		1,95 112
25 Utebel	1,5	10	0,28		1,63 148
26 Media	1,5	10	0,01		1,41 232

Beskrivning av arbetets omfattning
Huset

Kontroll av jordfelsbrytare				
Identi- fikation	Jordfelsbrytare I _{nom} (mA)			
	0,5xI _{nom}	1xI _{nom}	5xI _{nom}	Ramp
	Ej fränk.	t (ms)	t (ms)	I (mA)
Huset	0° 180°)300)300	0° 180° 22,0 22,5	0° 180° 7,7 7,1	180° 30

Inspektion av överensstämmelse med Svensk Standard enligt Bilaga 1
Inspektion utan anmärkning: ☒

Kontrollen utförd:

02/27
.....
Datum

[Signature]
.....
Namn

Sunne
EL & VVS AB