



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan

Beställare

Valby 125
37353 Ramdala

E-post:

Entreprenör

Auktnr:
Län: Blekinge

Kontaktperson

Telefon:
E-post:

Objekt

Objektadress
Typ av objekt
Anmälan avser antal våtrum
Preliminärt startdatum
Anmälningsdatum
Anmälningens id

Valby 125 Ramdala
Renovering
1
2021-04-12
2021-06-14
222709

Utförande

Utförande golv
Golvfabrikat
Golvkonstruktion/produkt

Plastmatta som tät- och ytskikt
Tarkett
Aquarelle Design 2,0 mm

Utförande vägg våtzon 1
Fabrikat
Konstruktion/produkt

Plastmatta som tät- och ytskikt
Tarkett
Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Utförande vägg våtzon 2

Inget tät- eller ytskikt på vägg våtzon 2

Avvikelser och kommentarer

Information om GVK

Arbetet är anmält till GVK och kan bli föremål för stickprovskontroll. Våtrumsanmälan är en förutsättning för vårt kvalitetsarbete.

Kontrollerna utförs av GVK:s länskontrollanter. Du kan också beställa särskild kontroll genom att kontakta länskontrollant listad på www.gvk.se. Observera att kostnad för särskild kontroll tillkommer.

Genom att välja ett auktoriserat företag kvalitetssäkras arbetet med ditt våtrum i flera steg. För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisering har arbetsledare och golvläggare/plattsättare genomgått specialutbildning för våtrumsarbeten och erhållit behörighetsbevis.

Vid sidan av utbildning och auktorisering av GVK-företaget utvecklar vi våra branschregler SÄKRA VÅTRUM för godkänt arbete i våtrum. Branschreglerna ställer krav på material och utförande samt de rätta förutsättningarna för att uppnå våtutrymmen som är säkra mot vattenskador.

Till GVK-företagets förfogande har GVK tagit fram en serie kvalitetsdokument som de kan använda sig av för att kontrollera och dokumentera förutsättningarna för sitt arbete. Dokumenten är värdefulla för dig som beställare vid eventuella framtida försäkringsärenden eller vid en försäljning. För att få kopia på kontrollerna, tala med din kontaktperson på GVK-företaget.

Mer information om GVK kan du läsa om i SÄKRA VÅTRUM eller genom att besöka vår hemsida, www.gvk.se.

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm, 08-7023090, fax 08-644 43 47, info@gvk.se, www.gvk.se



Kontaktuppgifter

Beställare

Valby 125
37353 Ramdala
Telefon:
E-post:

Entreprenör

Auktorisationsnr:
Län: Blekinge

Kontaktperson

Telefon
E-post:

Objekt

Objektadress

Valby 125 Ramdala

Typ av objekt

Renovering

Anmälan avser antal våtrum

1

Anmälningsdatum

2021-06-14

Anmälnings-ID

222709

Utförande

Utförande - golv

Plastmatta som tät- och ytskikt

Fabrikat
Tarkett

Konstruktion/produkt
Aquarelle Design 2,0 mm

Utförande - vägg våtzon 1

Plastmatta som tät- och ytskikt

Fabrikat
Tarkett

Konstruktion/produkt
Aquarelle Väggmatta 0,9 mm

Utförande - vägg våtzon 2

Ingår ej

Avvikelser och kommentarer

Kontroll

Kontrolldatum

2022-05-11

Kontrollant

- ☐ Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler
☒ Installationen har avvikelser enligt GVK:s branschregler

Bilder

Bild 1, Bild 2

Typ av kontroll

Stickprovskontroll

Rum

Dusch / wc



Golv: Plastmatta som tät- och ytskikt

10 - Plastmaterial har täthetskontrollerats med GVK-pump

- ☒ Ja
☐ Nej

14 - Innerhörnens täthet

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

16 - Tätskiktets anslutning till rörgenomföring

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

17 - Tätskiktets anslutning mot golvbrunn

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

18 - Fall/golvets lutning mot golvavlopp

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

19 - Tätskiktet ansluter tätt mot dörröppning

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

Kontroll - VVS

Arbeten som normalt utförs av annan entreprenör än GVK-företaget, till exempel VVS- eller byggentreprenör.

191V - Rörgenomföringar

- ☐ Godkänt
☒ Avvikelse
☐ Underkänt

192V - Golvbrunnens placering

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt

Kommentar

WC stös ej kontrollerbar



Vägg våtzon 1: Plastmatta som tät- och ytskikt

20 - Plastmaterial har täthetskontrollerats med GVK-pump

- ☐ Ja
☒ Nej

23 - Överlapp väggmatta och bård

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

23B - Överlapp och Aquatät väggmatta och golvmatta

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

24 - Limsläpp

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

25 - Tätskiktets anslutning till rör genomföring

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

Kontroll - VVS

Arbeten som normalt utförs av annan entreprenör än GVK-företaget, till exempel VVS- eller byggentreprenör.

291V - Rör genomföringar

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt



Vägg våtzon 2: Plastmatta som tät- och ytskikt

20 - Plastmaterial har täthetskontrollerats med GVK-pump

- ☐ Ja
☒ Nej

21 - Fogarnas placering i förhållande till golvbrunn och vägg

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

22 - Fogarnas täthet

- ☐ Godkänt
☐ Avvikelse
☒ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

Kommentar

Väggmattan ej trådsvetsad över dörr.

23 - Överlapp väggmatta och bård

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

23B - Överlapp och Aquatät väggmatta och golvmatta

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

24 - Limsläpp

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

25 - Tätskiktets anslutning till rörgenomföring

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

26 - Tätskiktets anslutning mot fönsterkarm

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt
☐ Går ej att kontrollera

Kontroll - VVS

Arbeten som normalt utförs av annan entreprenör än GVK-företaget, till exempel VVS- eller byggentreprenör.

291V - Rörgenomföringar

- ☒ Godkänt
☐ Avvikelse
☐ Underkänt



Bild 1



Bild 2



