

Infästning

Godkänt

Nockpannor, övre och nedre pannrad är skruvad.

Tätning

Godkänt

Rubbersteel, mataki tak klister
Målad av kund.

Ventilationshuvar

Godkänt

ventileradnock installerad
ovanför ventiler

Avloppsluftare

Godkänt

Befintlig avloppsluftare 90 rör,
tätad med rubbersteel.

Rännkrok

Godkänt

Hängränna

Godkänt

Installerad med ett fall på 3mm/
m.

Stuprör

Godkänt

Takstege

Godkänt

Befintlig takstege har fästs över
nocken, nya tagsteg har
installerats runt murstock för
bra tillgänglighet för sotarn.

Underskrifter

Datum för underskrift

09.11.2025

Arbetsledare

Montör