



**UNDERTRYCKSVENTILATION**

**INJUSTERINGS PROTOKOLL**

Objekt: villa Fiskarvägen 7  
Töreboda  
Funktionskontroll

**Uppgifter inom parentes från mätning 961209**

Nivell littra.-nr: 96-229

|              | <u>Relativ fuktighet:</u> | <u>Temperatur:</u> | <u>Vatteninnehåll:</u><br>(g/kg torr luft) |
|--------------|---------------------------|--------------------|--|
| * UTE:       | 86 (91) %                 | 1,1 (3,0) dg C     | 2,9 (4,1) g/kg                             |
| * INNE:      | 22 (37) %                 | 21,0 (17,0) dg C   | 3,3 (4,3) g/kg                             |
| * FRÅN GOLV: | 47 (56) %                 | 11,7 (13,0) dg C   | 3,6 (5,0) g/kg                             |

**Delflöden till samlingslådan:**

|                               | A     | B      | C     | D      | E     | F |
|-------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|---|
| Flöde Projekterat (l/s)       | 6     | 7      | 4     | 7      | 6     |   |
| Flöde efter injustering (l/s) | 9 (7) | 10 (8) | 6 (5) | 10 (8) | 9 (7) |   |
| Spjälläge                     | 40    | 0      | 60    | 0      | 50    |   |
|                               |       |        |       |        |       |   |
|                               |       |        |       |        |       |   |

Totalt luftflöde efter injustering (l/s): 44 (35)

\* TRAFÖ inställd i läge: 2

Mätningar utförda med instrument: Velocicalc plus TSI 8360-M-S nr 412107

Ingen kontroll har gjorts ,eller hänsyn tagits , till husets/lokalens tidigare befintliga ventilations-system. Ett **S-system** kan komma att erfordra en konvertering till **F-system** samt kompletteras med fler tilluftsdon. Ett **F-system** bör kompletteras med fler tilluftsdon och ett **FT (FTX)-system** bör injusteras och ombalanseras med ökat tilluftsflöde motsvarande detta protokolls angivna värde för avluftsflöde.

Injusterat av : David Ohlsson (Mathias Ohlsson och Anders Ljungqvist)

Ort/Datum: Töreboda 990317 (961209)