



Objekt: Fiskarevägen 7 Töreboda

Objektsnummer: 96-229

<b>Fläkt nr:</b>	_____					
<b>Delkanal:</b>	A	B	C	D	E	F
Projekterade flöden (l/s):	6	7	4	7	6	
Uppmätt flöde (l/s):	7	7	5	8	7	
Temp	15.8	14.7	14.5	15.3	15.5	
RF %	49.7	54.4	52.9	53.3	51.6	
Spjälläge (grader):	40	0	45	0	20	
<b>Avluftskanal från fläkt:</b>	Flöde (l/s)	Temp.	RF (%)	Vatten-innehåll (g/kg)		
<b>Fläktinställningar:</b>	Trafoläge	Tryckvakt				
	4	nej				
<b>Inomhusluft:</b>	Temperatur	RF (%)	Vatteninnehåll (g/kg)			
	19.7	45.8				
(Medelvärde av minst 3st mätpunkter. I större byggnader fler mätpunkter. Mätpunkt ca 30cm över golv.)						
<b>Utomhusluft:</b>	Temperatur	RF (%)	Vatteninnehåll (g/kg)			
	10.1	70.6				
<b>Larmfunktion:</b>	OK	Ej OK	Finns ej			
			x			
<b>Röktest vid golvdon:</b>	OK	Ej OK	anm: <u>Ventilerad Golvlist</u>			
	x					
<b>Golvdon, antal och placering enligt ritn.</b>	OK	Ej OK	anm: <u>Ventilerad Golvlist</u>			
	x					
<b>Filter vid ventilerad sockel eller golvdon:</b>	OK	Ej OK	Saknas			
			x			
(Stickprovskontroll. Renhet hos filter bedöms okulärt)						
<b>Bedömd täthet hos golvkonstruktion:</b>	Bra	Dålig	anm: _____			
	x					
(Översiktlig bedömning genom kontroll med rök vid känsliga (och åtkomliga) ställen.)						
<b>Luftflöden allmän-ventilation:</b>	OK	Ej OK	Vet ej	<b>Typ av system (allmänvent.)</b>		
			x	Självdrag (S)		
				Mek. Frånluft (F)		
				Till-och frånluft (FT/FTX)		
				Vet ej		
<b>Totalt omdöme:</b>	OK	Ej OK				
	x					
(Ej ok = ytterligare utredning och ev. funktionskontroll rekommenderas.)						
<b>Mätinstrument typ:</b>	<u>Testo 405i , Testo 605i</u>					
<b>Utfört av person/företag:</b>	<u>Mats Roxlin Nivell System</u>					
<b>Ort/Datum:</b>	<u>Mariestad 2018-10-02</u>					
Nivell System AB Förrådsgatan 35B 542 35 Mariestad www.nivellsystem.se - tel: 0501-71590 - mail: info@nivellsystem.s						