

## Våtrums dokument

Egenkontroll av tätskikt vid sättning/läggning av keramiska plattor enligt Ardex Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. Original lämnas till beställaren. Kopia arkiveras.

Objekt: 201074 Toltorp Katrineholm ( Badrum i Attefallshus )

Beställare: Britt Marie Lundborg/ Gullberg

Plattsättningsentreprenör: Gullbergs Bygg AB

Behörighet reg. nr.: Ardex

Arbetena utförda under tiden: tom 2018 vecka 32-33

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Antal våtrum i etappen: 1 st 12 m<sup>2</sup> vägg 3,5 m<sup>2</sup> golv

Antal våtrum kontrollerade: 1 st 12 m<sup>2</sup> vägg 3,5 m<sup>2</sup> golv

Underlag vägg: Träreglar plywood 13 gips

Underlag golv: Träbjälklag 22 golvspån flytspackel inkl nät

Befintlig golvbrunn utbytt ☐ Ja ☐ Nej

Använda godkända konstruktioner, beteckningar

Vägg: Ardex

Golv: Ardex

Tätskikt, fabrikat/typ vägg: Ardex s1-kmed tricom duk Förbrukad mängd 12 kvm

Tätskikt, fabrikat/typ vägg: Ardex s1-k Förbrukad mängd 12 kvm

Tätskikt, fabrikat/typ golv: Ardex s1-kmed tricom duk Förbrukad mängd 3,5

Tätskikt, fabrikat/typ golv: Ardex Förbrukad mängd

Temperatur på arbetsplatsen, enligt tillverkarens anvisningar (min +10°) ☒ Ja ☐ Nej

Förseglingar, fabrikat/typ Ardex

Fästmassa, fabrikat/typ Ardex x77 Förbrukad mängd 35 kg

Övriga upplysningar Plattsättaren samt arbetsledning är utbildade genom Ardex försorg

Kontrollen utförd av: Ort, datum Motala 2018 vecka 34

Namn:

Namnförtydligande Åke Gullberg