

TANUMS
KOMMUN

2020-07-29

UTFÖRANDEINTYG

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Dnr _____

UTFÖRANDEINTYG FÖR UTFÖRD AVLOPPSANLÄGGNING

Det här är en värdehandling – originalet ska du spara själv, skicka en kopia till miljöavdelningen.

Utförandeintyget ska fyllas i av den som utfört avloppsanläggningen, men det är fastighetsägaren som ansvarar för att entreprenörsrapporten kommer in och att anläggningen är utförd enligt beslutet.

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Fastighet

Fastighetsbeteckning(ar):	Naverstads-Amunderöd 1:23
Fastighetsägare:	Ingvar Olofsson

Utförare av anläggningen

Namn:	Mikael Eliasson	Företag:	
Adress:	Vassbotten 30	457 50 Bullsten	
Telefon:		Mobil:	070-2523437

Dimensionering

☒ 1 hushåll (5 p.e.)	☐ 2 hushåll (10 p.e.)	☐ Fler än 2 hushåll, ange antal eller p.e.:
--	--	--

(p.e. = personekvivalenter)

Placering

☒ Avloppsanläggningen placerad enligt ansökan	☐ Ändrad placering (kräver ny situationsplan)
---	--

BILAGOR OCH UNDERSKRIFT

Fyll i detaljerna i medföljande bilagor för aktuell typ av anläggning.

Följande bilagor bifogas:

☐ Sluten tank
☐ Markbaserad reningsanläggning med moduler
☒ Konventionell markbaserad reningsanläggning
☐ Minireningsverk

☐ Skriftliga driftinstruktioner har lämnats till fastighetsägaren	☐ Situationsplan bifogas			
Utförandedatum	år	månad	dag	☐ Fotodokumentation bifogas
	20	07	13	

Ansvarig utförares underskrift

Namnförtydligande

Mikael Eliasson

BILAGA - KONVENTIONELL MARKBASERAD RENINGSANLÄGGNING

Slamavskiljare

(fyll i dessa uppgifter även om befintlig slamavskiljare används)

☐	Befintlig slamavskiljare	☒	Ny slamavskiljare, fabrikat: <i>Pipe-life</i>		
☒	Plast	☐	Betong	Antal kammare: <i>3</i>	Våtvolum: <i>2</i> m ³
☐	Inbyggd pump	☐	T-rör	☐	Nya avloppsrör fram till slamavskiljare

Fosforreduktion

☐	Kemikaliefällning via avloppsrör inomhus, fabrikat:
☐	Kemikaliefällning vid slamavskiljare, fabrikat:
☐	Brunn med fosforbindande material, fabrikat:

Markbaserad reningsanläggning

☐	Infiltration	☐	Förstärkt infiltration
☒	Markbädd	☐	Markbädd med tätskikt
Utloppet leds till: (om uppsamlingsledning finns t.ex. dike, åkerdränering, vattendrag): <i>Till dike</i>			

Placering i terrängen

☒	Nedgrävd	☐	Delvis upplyft	☐	Helt ovan mark
-------------------------------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Avskärande dränering

☒	Ja <i>Öppet dike intill</i>	☐	Nej
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----

Pumpning

☐	Pumpning till fördelningsbrunn	☐	Pumpning direkt till spridningsledning
☐	Injustering av pumpmängd för varje pumpning har gjorts		
☐	Pumpbrunnen har larm för signalering vid driftstopp		

Schaktbottens mått (fylls i både vid infiltration och markbädd)

Längd: <i>6,5</i> m	Bredd: <i>4</i> m
---------------------	-------------------

Spridningsledning (fylls i både vid infiltration och markbädd)

Ledning (antal/längd): <i>4</i> x <i>6,3</i> m	Ledningarnas lutning: <i>5</i> mm/m	☒	Luftningsrör
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------

Uppsamlingsledning (fylls i vid markbädd)

Ledning (antal/längd): <i>2</i> x <i>6</i> m	Ledningarnas lutning: <i>5</i> mm/m	☒	Luftningsrör
☒	Utloppsbrunn	☐	Provtagningsmöjlighet vid utlopp

TVÄRSNITT

Fyll i de olika lagerna, ange materialtyp och dess fraktion. Exempelvis: 5 cm, bergkross 4-8 fraktioner.

	Tjocklek cm	Materiatyp/fraktion i mm
Aterfyllnad	70	Jord/lera
Spridningslager	30	16-25
Ev övergångslager	5	4-8
Filtreringslager	80	0-8
Ev övergångslager	5	4-8
Dräneringslager	25	16-25

Infiltation

Förstärkt infiltation

Markbädd

Fiberduk, kryssa om ja ☒

Allmänna kontrollpunkter

☒	Dränerings-, tak- och dagvatten är inte anslutet till anläggningen
☒	Samtliga markförlagda avloppsledningar är anslutna till anläggningen
☒	Backspolning från vattenfilter är inte anslutet till anläggningen

Övriga upplysningar/kommentarer/avvikelser gällande KONVENTIONELL MARKBASERAD RENINGSANLÄGGNING
