

Produktionskostnads kalkyl

Datum	Säljare	Kund
2024-06-16	Säljare	/
Fastighet	Hustyp	Sidobyggnad
Landvetters-Backa 1:245	Ellagård	Ingen sidobyggnad

	A-hus åtagande	Annat skriftligt anbud/avtal	Köparens uppgift	A-hus uppskattning*	Anm. Specifikation
1) Köpeskilling för tomt	2 500 000 kr				
2) Fastighetsbildning m.m.					
3) Anslutningsavgift VA				181 484 kr	2024-års taxa
4) Anslutningsavgift el, fjärrvärme				50 000 kr	
5) Anslutningsavgift fiber					Ingår ej i kalkyl
6) Övrig tomtkostnad					
7) Summa tomt och avgifter	2 500 000 kr	0 kr	0 kr	231 484 kr	2 731 484 kr
8) Markarbete/schakt					Ingår i entreprenaden
9) Pållning/sprängning					Ingår i entreprenaden enligt byggf handl
10) Finplanering					Ingår ej
11) Utvändiga VA-arbeten					Ingår i entreprenaden
12) Övriga exploateringskostnader					Omlastning ingår i entreprenaden
13) Summa exploateringskostnad	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
14) Byggsats	1 881 800 kr				Villa Ellagård Utökad flex
15) Utvändiga val	6 700 kr				
16) Invändiga val	0 kr				
17) Entreprenad	2 513 691 kr				Pris giltigt i 12 månader
18) Tillval entreprenad	0 kr				
19) Sidobyggnad Ingen sidobyggnad	0 kr				
20) Utvändiga val sidobyggnad	0 kr				
21) Entreprenad sidobyggnad	0 kr				Pris giltigt i 12 månader
22) Tillval entreprenad sidobyggnad	0 kr				Ingår ej
23) Grund					Ingår enl entreprenadbeskrivning
24) Montering					Ingår enl entreprenadbeskrivning
25) Puts/Tegel					Ingår ej
26) Värme- och sanitetsinstallation					Ingår enl entreprenadbeskrivning
27) Elinstallation					Ingår enl entreprenadbeskrivning
28) Målning och tapetsering					Ingår enl entreprenadbeskrivning
29) Kakel/Klinker					Ingår enl entreprenadbeskrivning
30) Utvärdig målning					Ingår ej
31) Plåt					Ingår enl entreprenadbeskrivning
32) Övriga byggnadskostnader					
33) Summa byggkostnad	4 402 191 kr	0 kr	0 kr	0 kr	4 402 191 kr
34) Lagfartskostnad	38 325 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
35) Pantbrev, gravationsbevis					Ingår ej i kalkyl, kontakta din bank
36) Bygglov, nybyggnadskarta m.m.					Ingår i entreprenaden
37) Garanti- och försäkringskostnad					Färdigställandeskydd och 1-årig villaförsäkring ingår
38) Besiktningar, byggkontroll					Slutbesiktning ingår
39) Kontrollansvarig				28 000 kr	Debiteras separat
40) Räntor under byggtid, brutto					Ingår ej i kalkyl, kontakta din bank
41) Skattereduktion					Ingår ej i kalkyl, kontakta din bank
42) Övriga byggherrekostnader				40 000 kr	Deb löpande , uppskattning bygg el
43) Summa byggherrekostnader	38 325 kr	0 kr	0 kr	68 000 kr	106 325 kr
44) Indexuppräknig					
45) Summa produktionskostnad inkl. moms					7 240 000 kr

*Angivna belopp, som inte grundas på tecknat kontrakt eller skriftligt anbud, utgör ej ungefärlig prisuppgift enligt konsumenttjänstlagen eller annan lagstiftning.

Fastprisperiod om 12 månader gäller från avtalsdatum på, av kund signerat, Köpeavtal Byggsats.

Förklarande text och villkor, se Bilaga till produktionskostnads kalkyl.

Bilaga till produktionskostnads kalkyl

Läshjälp

En produktionskostnads kalkyl innefattar alla de olika kostnader som uppkommer vid köp av en nyproducerad villa. Ett redskap för att kunna sammanställa dina kostnader. Kalkylen är även ett bra hjälpmedel i dialogen med din bank.

Kalkylen innehåller 41 poster och fördelas i kolumner:

A-hus åtagande

⇒ Fasta priser framtagna av A-hus.

Annat skriftligt anbud/avtal

⇒ Entreprenadavtal som tecknas mellan köpare och entreprenör.

⇒ Tomtavtal.

Köparens uppgift

⇒ Uppgifter från köparen som inte har kontrollerats av A-hus.

A-hus uppskattning

⇒ Kostnader som A-hus inte har kontrollerat och som det inte heller finns annan uppgift om. En sådan kostnad kan exempelvis vara el-anslutning till tomt och schaktarbete

Produktionskostnads kalkylen innehåller följande poster

- 1) Köpeskilling för tomt.
- 2) Fastighetsbildning. Ex. avstyckningskostnad.
- 3) Avgift för kommunal VA-anslutning eller egen VA-anläggning.
- 4) Kommunal avgift för el-anslutning eller anslutning till fjärrvärme.
- 5) Avgift för fiber-anslutning.
- 6) Ex. gatubyggnads kostnad.
- 7) Summa för tomt och avgifter.**
- 8) **Offereras separat efter skriftlig beställning**
- 9) Extra arbete för pålning eller sprängning.
- 10) Anläggning kring huset, trädgård.
- 11) Extra utvändiga VA-arbeten utöver det som ingår enligt post 18 (grundläggning).
- 12) Ex. anläggande av egen väg till fastigheten och rivningsarbeten.
- 13) Summa exploateringskostnader.**
- 14) Byggsats, materialomfattning enligt leveransdeklaration.
- 15) De val som påverkar huset utvändigt eller på annat sätt är bygglovspliktiga.
- 16) Resterande invändiga val.
- 17) Vid totalentreprenad från A-hus placeras all entreprenad för huset i den här posten.
- 18) Tillkommande eller avgående material som påverkar entreprenadpriset för hus.

- 19) Byggsats garage, carport eller annan sidobyggnad.
- 20) De val som påverkar sidobyggnad utvändigt eller på annat sätt är bygglovspliktiga.
- 21) Vid totalentreprenad från A-hus placeras all entreprenad för sidobyggnad i den här posten.
- 22) Tillkommande eller avgående material som påverkar entreprenadpriset för sidobyggnad.
- 23) Platta på mark med kantisolering och 30 cm underliggande isolering samt ingjutna värmeslingor för vattenburen golvvärme. Rör för golvvärme levereras av A-hus.
- 24) Kostnad för byggnation enligt offererat hus och leveransdeklaration. Mobilkran upp till 25 ton ingår vid montering av huset med en max lyftlängd av 25 meter.
- 25) När offererat hus antingen har puts- eller tegelfasad. Ingår ej som standard.
- 26) Komplet installation efter offererat hus och entreprenadbeskrivning.
- 27) Komplet installation efter offererat hus och entreprenadbeskrivning.
- 28) Kostnad för målning/tapetsering efter offererat hus och entreprenadbeskrivning.
- 29) Kakel/klinker. WC/D och Bad: klinker på golv och kakel på vägg upp till 2,50 m.
Klädvård: Klinker på golv. WC utan dusch: klinker på golv.
Kakel i kök: 0,5 m över bänkskiva. Se entreprenadbeskrivning.
- 30) Utvärdig målning. Ingår inte i A-hus standardutförande.
- 31) Plåt. Vid putsad och eller tegelfasad. Plåt vid träfasad ingår under post 19 (montering).
- 32) Övriga byggnadskostnader .
- 33) Summa byggkostnad.**
- 34) 1,5 % (4,25 % för företag) av köpeskillingen för tomt + exp. avgift 825 kr.
- 35) Pantbrev och gravationsbevis. 2 % av in-tecknat belopp.
- 36) Bygglov, nybyggnadskarta, byggsamråd, utsättning, lägeskontroll, sotarbesiktning och eventuella planavgifter.
- 37) 10-årig nybyggnadsförsäkring och 1-årig villa försäkring ingår från A-hus.
Nybyggnadsförsäkringen utgår då Byggherren upphandlar egen Entreprenör.
- 38) Eventuella extra besiktningar. Ex. överlåtandebesiktning efter stommontage.
- 39) Kontrollansvarig
- 40) Räntekostnader under byggtiden. Brutto.
- 41) Räntekostnader under byggtiden. Netto.
- 42) Övriga byggherrekostnader som inte ingår i entreprenaden. Ex. omlastning, in- och utvärdig städning, container, el under byggtiden, Se entreprenadbeskrivningar.
- 43) Summa byggherrekostnader.**
- 44) Uppräkning med hänsyn till byggtidpunkten.
- 45) Summa produktionskostnad inklusive punkt 6, 12, 29 och 39.**