VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

Golv & Tak AB

FÖRETAG

5186

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMED ATT ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Badrum

OBJEKT

Viksberg 100

ADRESS

293434

VÅTRUMSANMÄLANS ID-NUMMER

2024-08-08

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

☐ INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER

☒ INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

Emil Lidmår

INTYGSGIVARE

Västerås 2024-08-08

ORT OCH DATUM

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
Box 4604 | 116 91 Stockholm | Telefon 08-702 30 90 | info@gvk.se | www.gvk.se

Egenkontroll

Vid utfört tätskiktsarbete

Våtrumsanmälans ID: 293434
Kontrollens ID: 30/204764

Kontaktuppgifter

Beställare:
Finntorpets Bygg & Konsult AB
Erik Lindholm
Verkstadsgatan 6
73338
072-515 1815
erik.lindholm@finntorpet.com

Entreprenör:
Golv & Tak AB
Auktorisationsnr: 5186

Kontaktperson:
Emil Lidmår
073-505 22 99
emil@golvotak.se

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:
Viksberg 100
73397 Sala

Typ av projekt:
Renovering

Anmälan avser antal våtrum:
1

Skapad datum:
2024-08-02

Våtrumsanmälans ID:
293434

Preliminärt startdatum:
2024-08-06

Kontroll

Kontrolldatum:
2024-08-08

Kontroll utförd av:
Dennis Staflin

Kontrollen avser:
Golv och vägg

Kontrollen avser rum:
Badrum

Kontrollens ID:
30/204764

Dokument skickat till:
emil@golvotak.se
erik.lindholm@finntorpet.com

Förkontroll finns:
Finns

Golvyta m2 (valfri):
5.50

Takhöjd m (valfri):
2.25

VVS-arbeten utförda av Säker Vattenauktoriserat VVS-företag :
Vet ej

Installationen har avvikelser enligt GVK:s branschregler

Golv

Utförande: **Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt**
Fabrikat: **Tarkett**
Konstruktion/produkt: **Aquarelle Golv 1,5 mm**
Underlag: **Träbjälklag**

Kontrollpunkter

Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch inom tolerans (7 – 20 mm/m)

☐ OK ☒ Avvikelse

Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg inom tolerans (max 40 mm/m)*

☐ OK ☒ Avvikelse

Fall mot golvbrunn på övriga golvyta inom tolerans (2 – 10 mm/m)

☐ OK ☒ Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn

☒ OK ☐ Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot tröskel (om tröskel finns)

☒ OK ☐ Avvikelse

Övriga avvikelser golv

☐ OK ☒ Avvikelse

Egenkontroll
Vid utfört tätskiktsarbete

Våtrumsanmälans ID: 293434
Kontrollens ID: 30/204764

Vägg

Våtzon 1
Utförande: **Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt**
Fabrikat: **Tarkett**
Konstruktion/produkt: **Aquarelle Väggmatta 0,9 mm**
Underlag: **Skivor**

Våtzon 2
Utförande: **Plastmatta som tätskikt & plastmatta som ytskikt**
Fabrikat: **Tarkett**
Konstruktion/produkt: **Aquarelle Väggmatta 0,9 mm**
Underlag: **Skivor**

Kontrollpunkter

Övriga avvikelser vägg

☑ OK ☐ Avvikelse

Tätskikt

Plastmatta - Monterad enligt anvisning

☑ OK ☐ Avvikelse

Kommentarer och bilder

Golv

Kontrollpunkter

Övriga avvikelser golv

