Färdigställandeintyg

Endast för rapportering till Godkända Avlopp

Datum för färdigställande 2024-10-20

Installatör Svenskt avlopp

Mälarens serienummer 012/24

Telefon nr. Installatör 0171-31100

Mälaren Modell 6 ☑ 8 ☐ 12 ☐ 18 ☐ 25 ☐ 35 ☐ 50 ☐

Checklista installation Mälaren

- Reningsverket är fyllt med vatten till en mängd av minst 50% av våt volymen.
- Ventilationen (på huset eller separat) är kontrollerad och fungerar
- Luftslangar är dragna i ett 110mm rör mellan reningsverket och styrskåpet. Veck på slangarna får inte förekomma
- Slangarna är installerade i styrskåpet efter färgmärkning samt 110 röret är proppat i styrskåpet med medföljande rörpropp.
- Bakteriepåsarna är påfyllda enligt bifogad instruktion och ägaren har fått kuvertet som dom låg i med dom resterande påsarna
- Pumpens el-kabel är kopplad till styrenhetens uttag och styrenhetens el-kabel till "vägguttaget"

VIKTIGT! Reningsverket har ström och är i drift efter avslutad montering.

Kunduppgifter (Reningsverkets monterings plats)

Namn: Caroline Westerberg

Adress: Löt törbo 1

Postnr: 74951 Ort: Grillby

Tel.

Email:

Fakturaadress: (om annan än ovan)

Postnr: Ort:

Dokumentet skannas och skickas in till
info@godkandaavlopp.se
eller via post
Godkända Avlopp AB
Kvicksilvergatan 5
602 23 Norrköping
Tel: 011–126800

Använd gärna vår digitala Färdigställanderapport på
www.godkandaavlopp.se/service/installator/

Eller skanna QR koden

Ankom: 2024-10-29 Ärende: MEA.2023.726 Handling: 918790