VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

Borås Murningsarbeten AB

FÖRETAG

51437

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMED ATT ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Badrum / Bastu

OBJEKT

Iduns väg 1, Svenljunga

ADRESS

2022-09-16

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

☑ INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER

☐ INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

INTYGSGIVARE

John Sigvardsson

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Borås 2022-09-16

ORT OCH DATUM

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
Box 4604 | 116 91 Stockholm | Telefon 08-702 30 90 | info@gvk.se | www.gvk.se

EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

UTGÅVA 2, MARS 2016, 1 SIDA

Egenkontroll avser objekt	Lgh/rum/plan	Adress beställare	☒ Nyproduktion ☐ Renovering
Badrum/Bastu Iduns Väg 1		Myrängsgatan 16, Svenljunga	

Beställare eller beställares ombud	Telefon	E-post beställare	Golvyta m²	Takhöjd m:
ServiceTeknik Väst AB	0730-582183	emil@serviceteknikvast.se		

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat)	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Betong	Mapei Wp 200

1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	☐ Finns inte
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	☐ Finns inte
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	☐ Finns inte
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning	

Vägg		Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Våtzon 1	Gips	Mapei Wp 200
	Våtzon 2	Gips	Mapei Wp 200

5. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare	☐ Finns inte
6. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande	☐ Finns inte
7. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	☐ Finns inte
8. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm	☒ Finns inte

Tätskikt					
	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej		
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	☐ Innerhörn	☐ Fog på golv	☐ Sockelfog	☐ Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	☒ Ja	☐ Nej		
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej	Åtgång golv kg/m² alt l/m²	Åtgång vägg kg/m² alt l/m²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser ☐ Egenkontroll – Avvikelser finns – Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga

☐ Förkontroll (GVK 1001) – Avvikelser finns ☐ Är åtgärdade ☐ Är inte åtgärdade – beskriv nedan

Eventuella kommentarer golv/vägg:

Golv och vägg i badrum med tätskikt samt golv med uppvik i bastu

Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift

Namn GVK-företag		Telefonnummer GVK-företag
Borås Murningsarbeten AB		0730-317211
Kontroll utförd av	**GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr**	**E-post GVK-företag**
Robin Ölander	51437	john@bm-ab.se