LANTMÄTERIET

A2L

Nybildad gemensamhetsanläggning = HAVSTRÄSK ga:2

Nybildade fastigheter, se karta och beskrivning

Samtliga gränser är nya

Teckenförklaring

- Gemensamhetsanläggning, blivande
- Gränspunkt
- Fastighetsgräns, gällande
- Fastighetsgräns, blivande
- 1:2 / 3 Fastighetsbeteckning, gällande
- 1:2 / 3 Fastighetsbeteckning, blivande

BEHÖGA Trakt

- 1 Figur
- Samre bilväg
- Allmän väg, klass III
- Strandlinje
- Bäck/Dike

Beskrivning, se aktbilaga BE1 och BE2

Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför avstyckat område

Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.

För det tekniska innehållet svarar Roberto Forsberg

För kartarbetet svarar Roger Nilsson

Teknisk beskrivning

Koordinatlista

Pkt	Norr	Ost	Markering
31390	7 326 141,98	127 726,15	Rör i mark, ny
31391	7 326 125,34	127 715,42	Rör i mark, ny
31392	7 326 105,00	127 716,74	Rör i mark, ny
31393	7 326 123,17	127 701,30	Rör i mark, ny
31394	7 326 109,26	127 675,71	Rör i mark, ny
31395	7 326 091,76	127 687,97	Rör i mark, ny
31396	7 326 068,66	127 669,86	Rör i mark, ny
31397	7 326 083,87	127 653,22	Rör i mark, ny
31398	7 326 045,18	127 650,18	Rör i mark, ny
31399	7 326 055,35	127 622,97	Rör i mark, ny
31400	7 326 019,45	127 634,78	Rör i mark, ny
31401	7 326 029,60	127 617,57	Rör i mark, ny
31402	7 326 004,85	127 607,62	Rör i mark, ny
31403	7 325 993,73	127 619,25	Rör i mark, ny
31404	7 325 968,24	127 618,27	Rör i mark, ny
31405	7 325 981,59	127 634,32	Rör i mark, ny
31406	7 325 945,75	127 639,12	Rör i mark, ny
31407	7 325 959,12	127 654,22	Rör i mark, ny
31408	7 325 923,40	127 658,92	Rör i mark, ny
31409	7 325 936,60	127 674,07	Rör i mark, ny
31410	7 325 900,98	127 678,69	Rör i mark, ny
31411	7 325 914,15	127 693,89	Rör i mark, ny
31412	7 325 908,57	127 698,75	Rör i mark, ny
31413	7 325 888,54	127 698,62	Rör i mark, ny
31414	7 325 908,47	127 723,78	Rör i mark, ny
31415	7 325 888,38	127 723,59	Rör i mark, ny
31416	7 325 888,18	127 748,60	Rör i mark, ny
31417	7 325 908,20	127 748,80	Rör i mark, ny
31418	7 325 908,06	127 773,67	Rör i berg, ny
31419	7 325 907,74	127 775,55	Rör i mark, ny
31420	7 325 887,81	127 798,59	Rör i mark, ny
31421	7 325 907,77	127 798,79	Rör i mark, ny
31422	7 325 907,04	127 823,64	Rör i mark, ny
31423	7 325 926,59	127 806,62	Rör i mark, ny
31424	7 325 928,97	127 844,07	Rör i mark, ny
31425	7 325 942,61	127 829,49	Rör i mark, ny
31426	7 325 947,73	127 861,15	Rör i mark, ny
31427	7 325 964,55	127 849,91	Rör i mark, ny
31428	7 325 960,78	127 815,16	Rör i mark, ny
31429	7 325 977,76	127 839,80	Rör i mark, ny
31430	7 325 994,21	127 828,50	Rör i mark, ny
31431	7 325 977,11	127 803,79	Rör i mark, ny
31432	7 325 993,66	127 792,39	Rör i mark, ny
31433	7 326 010,55	127 817,19	Rör i mark, ny
31434	7 326 013,48	127 778,67	Rör i mark, ny
31435	7 326 030,26	127 803,54	Rör i sten, ny
31436	7 326 046,84	127 792,31	Rör i mark, ny
31437	7 326 050,02	127 767,47	Rör i mark, ny
31438	7 326 040,33	127 756,30	Rör i mark, ny
31439	7 326 093,23	127 781,23	Rör i mark, ny
31440	7 326 077,84	127 770,36	Rör i mark, ny
31441	7 326 063,82	127 749,69	Rör i mark, ny
31442	7 326 094,45	127 723,61	Rör i mark, ny
31443	7 326 080,41	127 738,44	Rör i mark, ny
31444	7 326 111,66	127 737,89	Rör i mark, ny
31445	7 326 096,59	127 727,22	Rör i mark, ny
31446	7 326 098,75	127 703,45	Rör i mark, ny
31447	7 326 066,39	127 715,77	Rör i mark, ny
31448	7 326 049,79	127 728,61	Rör i mark, ny
31449	7 326 074,94	127 697,91	Rör i mark, ny
31450	7 326 060,76	127 717,31	Rör i mark, ny
31451	7 326 043,60	127 723,94	Rör i mark, ny
31452	7 326 024,33	127 708,18	Rör i mark, ny
31453	7 326 036,95	127 692,59	Rör i mark, ny
31454	7 326 049,55	127 677,18	Rör i mark, ny
31455	7 326 001,14	127 689,15	Rör i mark, ny
31456	7 326 013,64	127 673,66	Rör i mark, ny
31457	7 326 026,30	127 658,19	Rör i mark, ny
31458	7 326 000,74	127 662,89	Rör i mark, ny
31459	7 325 991,99	127 675,86	Rör i mark, ny
31460	7 325 993,52	127 647,82	Rör i mark, ny
31461	7 325 974,16	127 664,41	Rör i mark, ny
31462	7 325 960,32	127 699,25	Rör i mark, ny
31463	7 325 952,23	127 684,30	Rör i sten, ny
31464	7 325 946,02	127 716,51	Rör i mark, ny
31465	7 325 926,03	127 707,46	Rör i mark, ny
31466	7 325 943,61	127 746,37	Rör i mark, ny
31467	7 325 927,67	127 746,24	Rör i mark, ny
31468	7 325 925,42	127 776,39	Rör i mark, ny
31469	7 325 976,73	127 767,74	Rör i mark, ny
31470	7 325 943,76	127 799,43	Rör i mark, ny
31471	7 325 960,78	127 779,16	Rör i mark, ny
31472	7 325 976,73	127 767,74	Rör i mark, ny
31473	7 325 972,88	127 741,65	Rör i mark, ny
31474	7 325 985,44	127 776,37	Rör i mark, ny
31475	7 325 984,84	127 710,62	Rör i mark, ny
31476	7 326 021,39	127 729,41	Rör i mark, ny
31477	7 326 008,78	127 745,02	Rör i sten, ny
31478	7 325 996,27	127 760,40	Rör i mark, ny
31479	7 326 036,91	127 741,93	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m
Koordinatsystem: SWEREF 99 21 45
Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkarta
Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

EJ SKALENLIG

N

0 10 20 30 40 50
Meter
1:1 000

Förrättningskarta

Aktbilaga KA1
Ärendenummer: BD1/1169
Upprättad år: 2019 Orig format: A2L

Avstyckning och anläggningsförrättning berörande Havsträsk 1:21

Kommun. Boden
Län: Norrbotten

Martin Skagerstrand
Förrättningslantmätare

Denna handling har undertecknats elektroniskt av *Martin Skagerstrand* Sid: 1/1

Akt 2582-2018/2